TANULSÁGOS MUNKABALESETEK

– válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből –

Magasból történő leesés miatti halálos munkabaleset

A munkáltató telephelyén négy munkavállaló a fűrészportároló trapézlemez borítású födémjén a porleválasztó ciklon cseréjét végezte. Először a fűrészportárolóban a porleválasztó ciklon előtt levő gumihevederes szállítószalagot mozgatták el a helyéről, mert a porleválasztó ciklon kiemeléséhez útban volt. Ezután egy homlok emelővillás targonca villaágaira egy azonosítás nélküli, ismeretlen teherbírású emelőszerkezetet helyeztek, amivel a targoncát kezelő munkavállaló a szerszámokkal együtt felemelte kollégáit a tetősíkig, akik a szerszámokat a tetőre rakták és kiszálltak a személyemelőből. Ezután ők a kb. 30 m távolságra levő munkavégzési helyre mentek a trapézlemez borítású, kb. 10° hajlásszögű tetőn.

A tetőn két munkavállaló a levegő kivezető cső köré lerakódott fűrészport lapátolta le a kb. 7 m magasságból, az épület nyugati tetősíkjának szélénél. A harmadik munkavállaló ismeretlen okból elindult a tetőn, távolodva a lapátoló munkavállalóktól, és kb. 5 méter távolságra tőlük a tetőn levő poliészter hullámlemezre lépett, mely tetővilágítóként szolgált. A poliészter hullámlemez a munkavállaló alatt beszakadt, aki kb. 6,5 m magasságból a tetővilágítón keresztül a fűrészportároló beton talajára zuhant. A sérült nyílt combcsont és csukó töréseket, valamint fejsérülést szenvedett. Mentőhelikopterrel kórházba szállították, de néhány napon belül a súlyos sérülései következtében elhunyt.



Trapézlemez borítású tetőn a felülvilágító, ahol a munkavállaló beesett (munkavédelmi hatóság felvétele)

A baleset okláncolata:

- A porleválasztó ciklon cseréje közben - a levegő kivezető csőrögzítő csavarjainak eltávolításához - a cső köré lerakódott fűrészport le kellett lapátolni, hogy a csövet rögzítő csavarokat el lehessen távolítani.
- A tetőn tartózkodó munkavállalók közül az egyik munkavállaló a fűrészport lapátoló munkavállalóktól ismeretlen okból eltávolodott és a trapézlemez borítású tetőn közlekedve a poliészter hullámlemez tetővilágítóra lépett, amely beszakadt alatta.
- A munkavállaló kb. 6,5 m magasságból a tetővilágítón keresztül a fűrészportároló beton talajára zuhant.
- A sérült nyílt combcsonttöréseket, jobb kézcsukló nyílt törést, fejsérülést szenvedett. Mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol néhány napon belül elhunyt.

Munkáltatói intézkedések:

A balesetet és a levonható tanulságokat a többi munkavállalóval soron kívüli munkavédelmi oktatás keretében ismertette.

Munkavédelmi hatósági intézkedések:

Az elhunyt munkavállaló munkabalesetének vizsgálata során a munkavédelmi hatóság tevékenységet felfüggesztő határozatban intézkedett a leesésveszélyes helyen a kollektív műszaki védelem, illetve leesés elleni egyéni védőeszközök hiánya miatt. A kockázatértékelés a targoncával történő személyemelést, magasban (tetőn) végzett tevékenységet nem tartalmazta, illetve az emelőgép kezelők oktatási tematikája a személyemelést nem tartalmazta, ezek pótlására hiányosság megszüntetésére kötelező határozatban intézkedett a hatóság. Az ügyben a szabálytalanságokra való tekintettel munkavédelmi bírság kiszabására került sor.

Tanulság:

Közlekedés céljából csak a terhelés elviselésére alkalmas szerkezetet szabad igénybe venni és a magasban történő munkavégzéshez elengedhetetlen a leesés elleni egyéni védőeszköz viselése vagy a kollektív műszaki védelem kiépítése.